



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO: **JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019**

PROGRAMA DENTRO DEL
RAMO 33-2019.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA, SITA EN CALLE ELIAS MASCAREÑO No. 45, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA: EL **C. RICARDO ANGULO GARCIA** GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA (JUMAPAANG) Y LA EMPRESA: **JESUS JOSE BAEZ PEREZ** REPRESENTADA POR EL **C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ** CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA: **AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA** DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO.001-2019 DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS DEL RAMO 33 Y EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE RED DE ATARGEAS CON TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE, CON BROCAL Y TAPA, DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS CON TUBERIA PVC DE 6" DE DIAMETRO, REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA:

PROGRAMA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES Y MUNICIPIOS DEL RAMO
33 Y EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA 2019.

SUBPROGRAMA:

VARIOS

MUNICIPIO:

ANGOSTURA

LOCALIDAD:

LEOPOLDO SNACHEZ CELIS (GATO DE LARA).





ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO: **JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019**

PROGRAMA DENTRO DEL
RAMO 33-2019.

CONTRATO:

JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019

OBRA:

**AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE
LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE
LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA.**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

POR CONTRATO:

N° JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019

FECHA: **09 DE JULIO DEL 2019**

**IMPORTE: \$3, 504,330.00 (TRES MILLONES,
QUINIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 M.N.) CON IVA
INCLUIDO.**

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE RED DE ATARGEAS, POZOS DE VISITA, DESCARGAS
DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LEOPOLDO
SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE
SINALOA.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

95 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DE 2019.

FECHA DE TERMINACIÓN:

18 DE OCTUBRE DE 2019.

CONVENIO 1 MODIFICATORIO EN TIEMPO:

PARA ELLO SE REFLEJARON DEFERIMIENTO POR LLUVIAS, OBRA ADICIONAL Y
OBRA EXTRAORDINARIA, PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

127 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DE 2019.

FECHA DE TERMINACIÓN:

19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

FECHA DE TERMINACION CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2019





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

ELIAS MASCAREÑO #45 CENTRO ANGOSTURA SINALOA.
R.F.C. JMA-880118-TX9 TELS. 697 734 0722 y 734 8222

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO: **JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019**

PROGRAMA DENTRO DEL
RAMO 33-2019.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE APROBO CON BASE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL SUBCOMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2019, LOS CUALES PROVIENEN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS DEL RAMO 33 Y EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CON UN IMPORTE CON IVA DE \$3, 505,442.09

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES: DEL CONTRATO SIN/IVA \$3, 020,010.80 MAS EL 16 % DE IVA \$483,201.72 DANDO UN TOTAL DE \$3, 503,212.52

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA
CONTRATO	\$3, 020,974.14
ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL	\$ 608,548.67
ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL	\$ 182,138.36
ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL	\$ 869,768.28
ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA	\$ 1,364,555.49
TOTAL	\$ 3,020,010.80
SALDO	\$ 963.34

DEL ANTICIPO OTORGADO \$1,057,340.95 S/IVA

AMORTIZACION DE ANTICIPO	IMPORTE S/IVA
ANTICIPO	\$1,057,340.95
ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL	\$ 212,992.03
ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL	\$ 63,748.43
ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL	\$ 302,668.90
ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA	\$ 477,931.59
TOTAL	\$1,057,340.95
SALDO	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, SE CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y A COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO DE OBRA.

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALAZ, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC.





ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO: **JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019**

PROGRAMA DENTRO DEL
RAMO 33-2019.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA EL **C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: **JESUS JOSE BAEZ PEREZ** SE HACE ENTREGA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA QUIEN ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONTRATACIÓN.

EL **C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: **JESUS JOSE BAEZ PEREZ** HACE ENTREGA EN ÉSTE ACTO LA FIANZA **NUMERO 2110709-0000 DE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. POR VICIOS OCULTOS POR UN IMPORTE DE \$350,321.25 (SON: TRECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 25/100 MN) INCLUYE EL 16 % DE IVA. LA CUAL ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. EL C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: JESUS JOSE BAEZ PEREZ EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**

ATENTAMENTE:

**ENTREGA
CONTRATISTA
JESUS JOSE BAEZ PEREZ**

**C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA**

**C. RICARDO ANGULO GARCIA
GERENTE GENERAL**

TESTIGOS:

**C. CARLOS DAVID SANCHEZ LOPEZ
CONTRALOR INTERNO JUMAPAANG**

**ING. ELIZABETH OSUNA GRACIA
GERENTE TECNICO Y COMERCIAL
JUMAPAANG**

