



## CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE TIEMPO # 1

EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 20 DE AGOSTO 2019, EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA, SITA: EN CALLE ELIAS MASCAREÑO NO. 45 CENTRO ANGOSTURA, SINALOA, SE REUNIERON EL C. RICARDO ANGULO GARCIA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA, Y EL C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RELATIVO A: **AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.** ASIGNADO POR CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; CON RECURSOS DEL FONDO DE RAMO 33 Y EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CON UN IMPORTE CON IVA DE \$3'505,442.09.

<b>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	FONDO DE RAMO 33 Y EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	
<b>MUNICIPIO:</b>	ANGOSTURA	
<b>LOCALIDAD:</b>	LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	
<b>LICITACIÓN:</b>	001	
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>		
<b>POR CONTRATO:</b>	JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019	
<b>FECHA:</b>	09 DE JULIO DE 2019	
<b>IMPORTE:</b>	<b>\$3'020,974.14</b> (SON TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100, M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE APROBÓ EN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL **SUBCOMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL** DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 95 DIAS NATURALES  
**FECHA DE INICIO:** 15 DE JULIO DE 2019  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 18 DE OCTUBRE DE 2019





CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, SE FORMULÓ CONVENIO PARA DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR CAMBIO DE PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ESTABLECIENDOSE LAS FECHAS SIGUIENTES:

**CONVENIO: 1 TIEMPO**

**PLAZO DE EJECUCION:** 128 DIAS NATURALES  
**FECHA INICIO:** 15 DE JULIO DE 2019  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ESTE CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, SINALOA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.


**DEPENDENCIA EJECUTORA**

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA**

  
\_\_\_\_\_  
**C. RICARDO ANGULO GARCIA**  
GERENTE GENERAL

**POR "EL CONTRATISTA"**

**JESUS JOSE BAEZ PEREZ**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**T E S T I G O S**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. CARLOS DAVID SANCHEZ LÓPEZ**  
CONTRALOR INTERNO JUMAPAANG

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ELIZABETH OSUNA GARCIA**  
GERENTE TÉCNICO Y COMERCIAL  
JUMAPAANG

